

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7 สายบ้านนายสำออง - ฟาร์มไก่อ่ายเจริญ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับคมนาคม ผลตามเป้าหมาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร วางท่อค.ส.ล.อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 แแถวละ 5.00 ท่อน	357,000	346,000	11,000	กองช่าง	26 มี.ค. – 23 มิ.ย. 68
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนางสายทอง	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับคมนาคม ผลตามเป้าหมาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 159.00 ตารางเมตร	94,000	89,000	5,000	กองช่าง	26 มี.ค. – 23 มิ.ย. 68

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ไหล่ทางตามสภาพ วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 แถว แถวละ 4.00 ท่อน					
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัน หมู่ที่ 1 ซอย บ้านนางสวย - บ้านนางตุ้ย	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับคมนาคม ผลตามเป้าหมาย กว้าง 3.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 157.50 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านหัน กำหนด)	89,000	83,000	6,000	กองช่าง	28 มี.ค. – 25 มิ.ย. 68
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 สายบ้านนางทองหนัก ปรากฏเลิศ - บ้านนางคุณ สุวรรณจักร	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับคมนาคม ผลตามเป้าหมาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 แถว แถวละ 5.00 ท่อน	297,000	287,000	10,000	กองช่าง	28 มี.ค. – 25 มิ.ย. 68

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8 ซอยบ้านผู้ใหญ่เจริญ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับคมนาคม ผลตามเป้าหมาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ	79,000	74,000	5,000	กองช่าง	26 มี.ค. – 23 มิ.ย. 68
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันยางเอน หมู่ที่ 5 ซอยหลังบ้านนายสุวัฒน์ - บ้านนายสิน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับคมนาคม ผลตามเป้าหมาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 แถว แถวละ 4.00 ท่อน	61,000	58,000	3,000	กองช่าง	26 มี.ค. – 23 มิ.ย. 68
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันวังเรือ หมู่ที่ 10 สายสระพระจันทร์ - โปรงสะเดา	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับคมนาคม ผลตามเป้าหมาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร	359,000	346,000	13,000	กองช่าง	28 มี.ค. – 25 มิ.ย. 68

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมา อำเภอสองเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ไม่ได้ดำเนินการ	472,000	0	472,000	กองช่าง	-
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหันสามัคคี หมู่ที่ 4 - บ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8	ไม่ได้ดำเนินการ	472,000	0	472,000	กองช่าง	-
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีษะกระบือ หมู่ที่ 3 สายสะพานองไผ่ - ดอนหม้อแกง	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับคมนาคม ผลตามเป้าหมาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,920.00 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 2 แถว แถวละ 5 ท่อน รวม 10.00 ท่อน	350,000	350,000	0	กองช่าง	6 มี.ค. - 14 พ.ค. 68

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัน หมู่ที่ 1 ซอยข้างโรงเรียนบ้านหัน (วุฒิ วิทยาคาร)	ไม่ได้ดำเนินการ	439,000	0	0	กองช่าง	-
12	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันยาง เอน หมู่ที่ 5 จากบ้านนางแก้วใจ - บ้านนางหนูมิน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับ คมนาคม ผลตามเป้าหมาย กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 151.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	209,000	207,000	2,000	กองช่าง	4 เม.ย. - 2 ก.ค. 68
13	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่นา หนอง หมู่ที่ 11 จากบ้านนางคำ เปรี๊ยะ - บ้านนายบุญจันทร์	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับ คมนาคม ผลตามเป้าหมาย ช่วงที่ 1 ปริมาณงานขนาด ความกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ปริมาณงานขนาดความ กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	227,000	225,000	2,000	กองช่าง	4 เม.ย. - 2 ก.ค. 68

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
14	โครงการปรับปรุงระบบประปาอบ บาดาล บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 9	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับ คมนาคม ผลตามเป้าหมาย ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อม เครื่องสูบน้ำอบบาดาล จำนวน 1 แห่ง	153,000	151,000	2,000	กองช่าง	4 เม.ย. – 2 ก.ค. 68

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

(4) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ไม่ได้ดำเนินการ	15,000	0	0	กองส่งเสริม การเกษตร	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ศักยภาพกลุ่มอาชีพต่าง ๆ	ไม่ได้ดำเนินการ	50,000	0	0	กองสวัสดิการ สังคม	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน จํานำพรรษาและถวายเทียนพรรษา	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดงานประเพณีแห่ เทียนจํานำพรรษาและถวายเทียน พรรษาให้กับวัดในตำบลบ้านหัน	100,000	86,000	1,000	กองการศึกษาฯ	10 ก.ค. 68
2	โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณี ลอยกระทง	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดงานประเพณี ลอยกระทงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหัน	150,000	149,780	220	กองการศึกษาฯ	15 พ.ย. 68

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(4) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนภายในเขตตำบล	80,000	79,880	220	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
2	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ระดับตำบล และระดับ อำเภอ	ไม่ได้ดำเนินการ	5,000	0	0	กองการศึกษาฯ	-
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหัน	246,960	254,160	0	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จ่ายค่าสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)	87,220	80,011	7,209	กองการศึกษาฯ	1 ธ.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
5	วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริม(นม))	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จ่ายค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัน และ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ	330,000	326,654.68	3,345.32	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 แห่ง					
6	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลบ้านหัน จำนวน 2 โรงเรียน	770,400	825,535	29,865	กองการศึกษาฯ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขอนามัย

(7) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการโคราชเมืองสะอาด ตำบลบ้านหัน น้าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	10,000	สำนักปลัด	-
2	โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหัน	30,000	28,003	1,997	สำนักปลัด	1 ก.ค. - 27 ส.ค. 68

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
3	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านหัน	35,000	61,320	3,680	สำนักปลัด	11 เม.ย. – 28 พ.ค. 68
4	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก โรคติดต่ออื่น ๆ โรคระบาดอื่นๆ และโรค ประจำถิ่นต่างๆ	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	0	สำนักปลัด	-
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหัน หมู่ที่ 1	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการ ดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้านจัดส่ง โครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	10 ก.ย. 68
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหันโพธิ์ ทอง หมู่ที่ 2	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	10 ก.ย. 68

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้านจัดส่งโครงการมาขอรับการอุดหนุน					
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านศรีษะกระปือ หมู่ที่ 3	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้านจัดส่งโครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	8 ก.ย. 68
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหันสามัคคี หมู่ที่ 4	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้านจัดส่งโครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	10 ก.ย. 68

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหันยาง เอน หมู่ที่ 5	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการ ดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้านจัดส่ง โครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	11 ก.ย. 68
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองโอง หมู่ที่ 6	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการ ดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้านจัดส่ง โครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	8 ก.ย. 68
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	9 ก.ย. 68

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้านจัดส่งโครงการมาขอรับการอุดหนุน					
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้านจัดส่งโครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	11 ก.ย. 68
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 9	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้านจัดส่งโครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	9 ก.ย. 68

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหันวังเรือ หมู่ที่ 10	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการ ดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้านจัดส่ง โครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	11 ก.ย. 68
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านใหม่นา หนอง หมู่ที่ 11	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการ ดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้านจัดส่ง โครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	9 ก.ย. 68

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย สิ่งเสริม/สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	11,925.00	8,075.00	สำนักปลัด	5 - 11 ส.ค. 68

(3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนด้านสาธารณสุขภัย	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	0	สำนักปลัด	-
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนและอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อปพร. ตำบลบ้านหัน	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

(6) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน	50,000	123,660	1,340	กองสวัสดิการ สังคม	5 ม.ค. – 7 พ.ค. 68
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000	0	0	กองสวัสดิการ สังคม	-
3	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและครอบครัว	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดโครงการ ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและ ครอบครัว	40,000	40,000	0	กองสวัสดิการ สังคม	10 เม.ย. 68
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคกก.ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน คกก.เครือข่ายสุขภาพ และผู้นำชุมชน	ไม่ได้ดำเนินการ	30,000	0	0	กองสวัสดิการ สังคม	-
5	โครงการส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนชาวบ้าน	ไม่ได้ดำเนินการ	30,000	0	0	กองสวัสดิการ สังคม	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

3.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบล บ้านหัน	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	0	กองการศึกษาฯ	-
2	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	0	กองการศึกษาฯ	-
3	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลงาน ประเพณีเข้าพรรษาตำบลบ้านหัน	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	0	กองการศึกษาฯ	-
4	โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดแข่งขันกีฬาใน เขตพื้นที่ตำบลบ้านหัน	300,000	429,600	3,600	กองการศึกษาฯ	18 – 26 ม.ค. 68
5	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำ หมู่บ้าน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดซื้อวัสดุกีฬา สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมสำหรับ เยาวชนและประชาชน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	80,000	79,995	5	กองการศึกษาฯ	29 พ.ย. 67
6	โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล เพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	0	กองการศึกษาฯ	-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนา สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	10,000	2,060	7,940	กองส่งเสริม การเกษตร	4 ธ.ค. 67
2	โครงการปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปลูกป่าในพื้นที่ป่า ชุมชน/ป่าสาธารณะ เขตพื้นที่ตำบล บ้านหัน	10,000	15,290	4,710	กองส่งเสริม การเกษตร	25 ก.ค. 68
3	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000	0	0	กองส่งเสริม การเกษตร	-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนา สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

(4) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างรั้วกันแนวเขตที่ทิ้งขยะ บ้านหนองโอง หมู่ที่ 6	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย รั้วกันแนวเขตทิ้งขยะ ยาว 155.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมประตูทางเข้า ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร สูง 2.00 เมตร	251,000	244,000	7,000	กองช่าง	4 เม.ย. - 2 ก.ค. 68

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการจัดอบรมศึกษาดูงานการดำเนินงานธนาคารขยะ	ไม่ได้ดำเนินการ	40,000	0	40,000	สำนักปลัด	-

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

5.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	0	สำนักปลัด	-
2	โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดอบรมและศึกษา ดูงานสำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง	100,000	118,780	1,220	สำนักปลัด	3 - 5 เม.ย. 68
3	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	ไม่ได้ดำเนินการ	50,000	0	0	สำนักปลัด	-
4	โครงการจัดประชุมประชาคม	จัดประชุมประชาคม	30,000	20,740	260	สำนักปลัด	6 - 20 พ.ค. 68
5	โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรม ชุมชนตำบลบ้านหัน	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000	0	0	สำนักปลัด	-
6	โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บ ภาษีและให้ความรู้แก่ประชาชนผู้เสีย ภาษี	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ออกหน่วยบริการ จัดเก็บภาษีและให้ความรู้แก่ ประชาชนผู้เสียภาษี	10,000	0	0	กองคลัง	-
7	โครงการฝึกอบรมการจัดทำและการ บันทึกระบบบัญชีระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงาน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดอบรมให้กับ บุคลากรกองคลังและผู้ปฏิบัติงาน	30,000	27,765	0	กองคลัง	2 - 3 ก.ย. 68

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	ภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)	ด้านการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ภายใต้สังกัด อบต.					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับโครงการที่จะใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ และสะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากวังเรือ - สระพระจันทร์ บ้านหัน หมู่ที่ 1	ปริมาณงานขนาดปากกว้าง 2.70 เมตร พื้นล่างกว้าง 1.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมลาด คอนกรีตบ่อพักน้ำจากโรงสูบน้ำ ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	414,000	412,000	2,000	กองช่าง	20 ธ.ค. 67 - 19 มี.ค. 68
2	โครงการยกระดับฝารางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านหัน สามัคคี 1 บ้านหันสามัคคี หมู่ที่ 4	ปริมาณงาน ฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ยาว 282.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	167,000	164,000	3,000	กองช่าง	3 ม.ค. - 23 มี.ค. 68
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อ ผันน้ำเสียระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน หันวังเรือ หมู่ที่ 10	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	204,000	204,000	0	กองช่าง	3 ม.ค. - 23 มี.ค. 68

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม เหล็กด้านหลังที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านหัน	ปริมาณงาน ขนาดความยาว 52.50 เมตร สูง 1.60 เมตร	127,000	127,000	0	กองช่าง	3 ม.ค. – 23 มี.ค. 68

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

5.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์	ปริมาณงานขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร	1,500,000	1,394,500	105,000	กองช่าง	16 ก.ค. 68 – 11 ม.ค.69

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการติดตั้งระบบกระจายข่าว เสียงไร้สาย	ไม่ได้ดำเนินการ	500,000	0	500,000	กองช่าง	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับโครงการที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ และสะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย เดินคู่ บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7 - ป่าช้า บ้านไก่อ่เสา ตำบลกุดน้อย	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,880.00 ตารางเมตรเมตร พร้อม เกรดเกลี่ยบดอัดแน่นวางที่ ค.ส.ล. อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 แถว แถวละ 6 ท่อน	350,000	350,000	0	กองช่าง	20 ธ.ค. 67 - 17 ก.พ. 68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลุ่มยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ และสะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่หนอง หมู่ที่ 11 - บ้านไก่อ่เสา หมู่ที่ 10 ตำบลลูกุดน้อย	ไม่ได้ดำเนินการ	7,139,000	0	-	กองช่าง	-
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่หนอง หมู่ที่ 11 - บ้านไก่อ่เสา หมู่ที่ 10 ตำบลลูกุดน้อย	ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,900.00 ตารางเมตรเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร	1,151,000	860,000	-	กองช่าง	14 ก.ย. - 12 ธ.ค. 67