

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ สะพานวังเรือ บ้านหัน หมู่ที่ 1 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสำหรับคมนาคม ผลตามเป้าหมาย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 91,000 | 89,000 | 2,000 | กองช่าง | 2 ก.ค. - 20 ก.ย. 67 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาปู่ บ้านหัน - สระพระจันทร์ บ้านหันวังเรือ หมู่ที่ 10 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสำหรับคมนาคม ผลตามเป้าหมาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 446,000 | 445,000 | 1,000 | กองช่าง | 31 ม.ค. - 20 เม.ย. 67 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางชบา - บ้านนายสัน บ้าน ห้วยลึก หมู่ที่ 9 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสำหรับคมนาคม ผลตามเป้าหมาย กว้าง 7.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 568,000 | 436,000 | 132,000 | กองช่าง | 9 ส.ค. - 7 ธ.ค. 67 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางพลอย วงศ์ทอง - บ้าน นายชานน เชิดชู บ้านหนอง โอง หมู่ที่ 6 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสำหรับคมนาคม ผลตามเป้าหมาย ช่วงที่ 1 ขนาด ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 131,000 | 130,000 | 1,000 | กองช่าง | 1 ก.ค. - 19 ก.ย. 67 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางสุดาวรรณ - บ้านนาย เอนก บ้านใหม่หนอง หมู่ที่ 11 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสำหรับคมนาคม ผลตามเป้าหมาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 355,000 | 353,000 | 2,000 | กองช่าง | 6 ก.พ. - 26 เม.ย. 67 |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางสุภาพ เหล่าจันทิก - บ้านนางอุลัย สอนจันทิก บ้านหนองโอง หมู่ที่ 6 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสำหรับคมนาคม ผลตามเป้าหมาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 63,000 | 63,000 | 0 | กองช่าง | 1 ก.ค. - 19 ก.ย. 67 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายจันทร์ อินจันทิก - ลาน ตากพืชผล บ้านหันโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสำหรับคมนาคม ผลตามเป้าหมาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 349,000 | 347,000 | 2,000 | กองช่าง | 31 ม.ค. - 20 เม.ย. 67 |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายวรรณา แจกจันทิก บ้าน หัน หมู่ที่ 1 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสำหรับคมนาคม ผลตามเป้าหมาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 208,000 | 204,000 | 4,000 | กองช่าง | 1 ก.ค. - 19 ก.ย. 67 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน หันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8 ตำบล บ้านหัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัด นครราชสีมา - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมา อำเภอสว่าง เนิน จังหวัดนครราชสีมา | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสำหรับคมนาคม ผลตามเป้าหมาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 354,000 | 353,000 | 1,000 | กองช่าง | 6 ก.พ. - 26 เม.ย. 67 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายถนนลาดยาง - บุ่งเบน บ้านศรีชะกระปือ หมู่ที่ 3 | ไม่ได้ดำเนินการ | 350,000 | 0 | 350,000 | กองช่าง | - |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเดินคู่ บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7 - ป่าช้าบ้านไก่อ่เสา ตำบลกุด น้อย | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด มีถนนหินคลุกสำหรับ คมนาคม ผลตามเป้าหมาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หนา 0.10 เมตร | 350,000 | 350,000 | 0 | กองช่าง | 19 ธ.ค. 66 – 17 ก.พ. 68 |
| 12 | โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์เพื่อเก็บวัสดุ บ้านหันสามัคคี หมู่ที่ 4 | ไม่ได้ดำเนินการ | 82,000 | 0 | 82,000 | กองช่าง | - |
| 13 | โครงการติดตั้งเสาโคมไฟ สาธารณะระบบโซลาเซลล์ บ้านหันยางเอน หมู่ที่ 5 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ติดตั้งเสาโคมไฟฟ้า สาธารณะระบบโซลาเซลล์ จำนวน 15.00 จุด | 225,000 | 223,000 | 2,000 | กองช่าง | 17 ก.ค. – 16 ส.ค. 67 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | | | | | | | |
| 1 | โครงการส่งเสริมการปลูกพืช สมุนไพรและพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ | ไม่ได้ดำเนินการ | 15,000 | 0 | 0 | กองส่งเสริม การเกษตร | - |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง | ไม่ได้ดำเนินการ | 15,000 | 0 | 15,000 | กองส่งเสริม การเกษตร | - |
| 3 | โครงการปลูกป่า รักษา สิ่งแวดล้อม | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปลูกป่าในพื้นที่ป่า ชุมชน/ป่าสาธารณะ เขตพื้นที่ตำบล บ้านหัน | 10,000 | 4,920 | 5,080 | กองส่งเสริม การเกษตร | 25 -26 กันยายน 2567 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน | | | | | | | |
| (5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | | |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีแห่ เทียนจันทน์พรรษาและถวาย เทียนพรรษา | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดงานประเพณีแห่ เทียนจันทน์พรรษาและถวายเทียน พรรษาให้กับวัดในตำบลบ้านหัน | 100,000 | 99,885 | 115 | กองการศึกษาฯ | 20 กรกฎาคม 2567 |
| 2 | โครงการส่งเสริม สืบสาน ประเพณีลอยกระทง | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดงานประเพณี ลอยกระทงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหัน | 100,000 | 100,000 | 0 | กองการศึกษาฯ | 27 พฤศจิกายน 2566 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|---------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------|
| (4) แผนงานการศึกษา | | | | | | | |
| 1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดกิจกรรมงานวัน เด็กแห่งชาติ | 80,000 | 80,000 | 0 | กองการศึกษาฯ | 13 มกราคม 2567 |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ระดับตำบล และระดับอำเภอ | ไม่ได้ดำเนินการ | 5,000 | 0 | 5,000 | กองการศึกษาฯ | - |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหัน | 211,680 | 211,680 | 0 | กองการศึกษาฯ | 2 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 |
| 4 | อุดหนุนโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน) | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลบ้านหัน จำนวน 2 โรงเรียน | 769,500 | 739,974 | 29,526 | กองการศึกษาฯ | 2 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|----------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------|
| 5 | วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริม(นม)) | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หัน และโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 แห่ง | 367,802 | 329,850.31 | 37,951.69 | กองการศึกษาฯ | 2 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก | 63,806 | 63,806 | 0 | กองการศึกษาฯ | 15 กรกฎาคม 2567 |
| (7) แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | |
| 1 | โครงการโคราชเมืองสะอาด ตำบลบ้านหัน น่ายู่ หมู่บ้าน น่ายม | ไม่ได้ดำเนินการ | 10,000 | 0 | 10,000 | สำนักปลัด | - |
| 2 | โครงการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดขุขลาย | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการฉีดพ่น หมอกควันกำจัดขุขลายในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านหัน | 30,000 | 24,444 | 5,556 | สำนักปลัด | มิถุนายน - กันยายน 2567 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|
| 3 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขต พื้นที่ตำบลบ้านหัน | 35,000 | 33,395 | 1,605 | สำนักปลัด | 17 มิถุนายน 2567 |
| 4 | โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก โรคติดต่ออื่น ๆ โรคระบาดอื่นๆ และโรค ประจำถิ่นต่างๆ | ไม่ได้ดำเนินการ | 20,000 | 0 | 20,000 | สำนักปลัด | - |
| 5 | อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหัน หมู่ที่ 1 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข | 20,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด | 23 – 25 กันยายน 2567 |
| 6 | อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหันโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข | 20,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด | 23 – 25 กันยายน 2567 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|
| 7 | อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านศรีชะกระบือ หมู่ที่ 3 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข | 20,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด | 23 – 25 กันยายน 2567 |
| 8 | อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหันสามัคคี หมู่ที่ 4 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข | 20,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด | 23 – 25 กันยายน 2567 |
| 9 | อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหันยางเอน หมู่ที่ 5 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข | 20,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด | 23 – 25 กันยายน 2567 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|
| 10 | อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองโอง หมู่ที่ 6 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข | 20,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด | 23 - 25 กันยายน 2567 |
| 11 | อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข | 20,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด | 23 - 25 กันยายน 2567 |
| 12 | อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข | 20,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด | 23 - 25 กันยายน 2567 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|
| 13 | อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 9 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข | 20,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด | 23 – 25 กันยายน 2567 |
| 14 | อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหันวังเรือ หมู่ที่ 10 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข | 20,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด | 23 – 25 กันยายน 2567 |
| 15 | อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่นาหนอง หมู่ที่ 11 | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข | 20,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด | 23 – 25 กันยายน 2567 |
| (3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | |
| 1 | โครงการฝึกอบรมซ่อมแผน ด้านสาธารณสุข | ไม่ได้ดำเนินการ | 20,000 | 0 | 20,000 | สำนักปลัด | - |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 2 | โครงการฝึกอบรมทบทวนและ อบรมเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงาน อปพร.ตำบลบ้าน หัน | ไม่ได้ดำเนินการ | 20,000 | 0 | 20,000 | สำนักปลัด | - |
| 3 | โครงการมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุทางถนน | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ตั้งจุดตรวจ ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ ในเขตตำบลบ้าน หัน | 40,000 | 21,800 | 0 | สำนักปลัด | 29 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 |
| (6) แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | | |
| 1 | โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ ผู้ด้อยโอกาส | ไม่ได้ดำเนินการ | 10,000 | 0 | 0 | กองสวัสดิการ สังคม | - |
| 2 | โครงการฟื้นฟูผู้พิการ | ไม่ได้ดำเนินการ | 20,000 | 0 | 0 | กองสวัสดิการ สังคม | - |
| 3 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน | 50,000 | 49,455 | 545 | กองสวัสดิการ สังคม | 26 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2567 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4 | โครงการส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพ และคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ ผู้ด้อยโอกาส | ไม่ได้ดำเนินการ | 105,000 | 0 | 0 | กองสวัสดิการ สังคม | - |
| 5 | โครงการส่งเสริม สนับสนุน อาชีพแก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และปราชญ์ชาวบ้าน | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย สนับสนุนอาชีพแก่ ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและปราชญ์ชาวบ้าน | 30,000 | 29,880 | 120 | กองสวัสดิการ สังคม | 20 – 21 พฤษภาคม 2567 |
| 6 | โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ คกก.ส่งเสริม สวัสดิการชุมชน คกก. เครือข่ายสุขภาพ และผู้นำ ชุมชน | ไม่ได้ดำเนินการ | 30,000 | 0 | 0 | กองสวัสดิการ สังคม | - |
| 7 | โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรี | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้มีความสำคัญแก่สตรี ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน | 40,000 | 22,712 | 17,288 | กองสวัสดิการ สังคม | 15 – 16 มิถุนายน 2567 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | โครงการส่งเสริมศักยภาพ ผู้สูงอายุและครอบครัว | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดโครงการส่งเสริม ศักยภาพผู้สูงอายุและครอบครัว | 40,000 | 39,500 | 500 | กองสวัสดิการ สังคม | 11 เมษายน 2567 |
| 9 | โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลบ้านหัน | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย อบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ ประชาชนตำบลบ้านหัน | 105,000 | 104,490 | 510 | กองสวัสดิการ สังคม | 10 – 11 กันยายน 2567 |
| (5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | | |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตำบลบ้านหัน | ไม่ได้ดำเนินการ | 10,000 | 0 | 10,000 | กองการศึกษาฯ | - |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน | ไม่ได้ดำเนินการ | 10,000 | 0 | 10,000 | กองการศึกษาฯ | - |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล งานประเพณีเข้าพรรษาดำบล บ้านหัน | ไม่ได้ดำเนินการ | 10,000 | 0 | 10,000 | กองการศึกษาฯ | - |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬาระดับ ตำบล | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดแข่งขันกีฬาใน เขตพื้นที่ตำบลบ้านหัน | 362,800 | 358,873 | 3,927 | กองการศึกษาฯ | 18, 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 5 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำหมู่บ้าน | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดซื้อวัสดุกีฬา สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมสำหรับ เยาวชนและประชาชน จำนวน 11 หมู่บ้าน | 80,000 | 79,985 | 15 | กองการศึกษาฯ | 7 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 6 | โครงการอบรมทักษะกีฬา ฟุตบอลเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดอบรมทักษะกีฬา ฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน | 60,000 | 57,695 | 2,305 | กองการศึกษาฯ | 10 – 12 สิงหาคม 2567 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | | | | | | | |
| (1) แผนงานการเกษตร | | | | | | | |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | ไม่ได้ดำเนินการ | 10,000 | 0 | 10,000 | กองส่งเสริม การเกษตร | - |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี | | | | | | | |
| (1) แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | | | |
| 1 | โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ | ไม่ได้ดำเนินการ | 10,000 | 0 | 10,000 | สำนักปลัด | - |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 2 | โครงการอบรม สัมมนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย จัดอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | 200,000 | 134,920 | 65,080 | สำนักปลัด | 5 - 7 กันยายน 2567 |
| 3 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | ไม่ได้ดำเนินการ | 50,000 | 0 | 50,000 | สำนักปลัด | - |
| 4 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน หัน | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ภายในเขต ตำบลบ้านหัน | 270,000 | 270,000 | 0 | กองคลัง | 7 พฤศจิกายน 2566 - 5 เมษายน 2567 |
| 5 | โครงการออกหน่วยบริการ จัดเก็บภาษีและให้ความรู้แก่ ประชาชนผู้เสียภาษี | สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ให้บริการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่และให้ความรู้แก่ ประชาชนผู้เสียภาษีนอกสถานที่ | 10,000 | 585 | 1,415 | กองคลัง | 24 - 28 มิถุนายน 2567 |

ลงชื่อ.....เบญจวรรณ.....ผู้รายงาน
(นางสาวเบญจวรรณ ศรีสูงเนิน)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..........
(นายบุญมี บุญจันทิก)
ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน