

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7. กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการติดตั้งไฟโซลาเซลล์ บ้านหัน ยางเอน หมู่ที่ 5	จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง โครงการติดตั้งไฟ โซลาเซลล์ บ้านหันยางเอน หมู่ที่ 5 จำนวน 14 จุด (รายละเอียดตามประมาณการและ แบบแปลนที่ อบต.บ้านหัน กำหนด)	280,000	ม.ค. - ก.ย. 69	✓			-
2	โครงการติดตั้งไฟโซลาเซลล์ลานตาก อเนกประสงค์ บ้านหันโพธิ์ทอง หมู่ ที่ 2	จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง โครงการติดตั้งไฟ โซลาเซลล์ บ้านหันโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 จำนวน 8 จุด (รายละเอียดตามประมาณการและ แบบแปลนที่ อบต.บ้านหัน กำหนด)	160,000	ม.ค. - ก.ย. 69	✓			-
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ต่อจากถนนเดิม) ถนนเก่า - นาตาย บ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8	ปริมาณขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 234.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้าง ละ 0.30 เมตร (รายละเอียดตามประมาณ การก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.บ้านหัน กำหนด)	168,000	ม.ค. - ก.ย. 69	✓			-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางมาลัย - ถนนสายป่าช้า บ้านศรีชะกระบือ หมู่ที่ 3	ปริมาณขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.บ้านหัน กำหนด)	340,000	ม.ค. - ก.ย. 69	✓			-
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรูญ - บ้านนายมนี ศรีโหม บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 9	ปริมาณขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.บ้านหัน กำหนด)	340,000	ม.ค. - ก.ย. 69	✓			-
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุ๊ด จูจันทิก - ไร่นางพิช ชาติจันทิก บ้านหนองโอง หมู่ที่ 6	ปริมาณขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.บ้านหัน กำหนด)	324,000	ม.ค. - ก.ย. 69	✓			-
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกนายสมพงษ์ - บ้านนายกิตติพงษ์ ช้างงาม บ้านใหม่หนอง หมู่ที่ 11	ปริมาณขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.บ้านหัน กำหนด)	340,000	ม.ค. - ก.ย. 69	✓			-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย โคกน้อย บ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8 - บ้านเหมือดแอ่	ปริมาณขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร พร้อม วางท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (รายละเอียด ตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.บ้านหัน กำหนด)	330,000	ม.ค. - ก.ย. 69	✓			-
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ด้านข้างโรงเรียนสัควิทยาการ - ที่ นายเทียน บ้านหัน หมู่ที่ 1	ปริมาณขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร พร้อม วางท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (รายละเอียด ตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.บ้านหัน กำหนด)	388,000		✓			-
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย บ่อขยะโนนพั่ง - บ้านนายชาญชัย แรมจันทิก บ้านศรีชะกระบือ หมู่ที่ 3	ปริมาณขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร พร้อม วางท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (รายละเอียด ตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.บ้านหัน กำหนด)	289,000	ม.ค. - ก.ย. 69	✓			-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.69)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายกิตติเนตร บ้านหันวังเรือ หมู่ที่ 10 - สระน้ำ บ้านศรีษะกระปือ หมู่ที่ 3	ปริมาณขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.บ้านหัน กำหนด)	330,000	ม.ค. - ก.ย. 69	✓			-
12	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายลำห้วยแก้งคำพิ์ บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7 - ลำห้วยยางกลาง บ้านใหม่หนอง หมู่ที่ 11	ปริมาณขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.บ้านหัน กำหนด)	30,000	ม.ค. - ก.ย. 69	✓			-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. กลยุทธ์พัฒนาชุดลอกคูคลองและจัดสรรแหล่งน้ำ สกวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
13	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและ บ่อบำบัดน้ำ บ้านหันสามัคคี หมู่ที่ 4	ช่วงที่ 1 โรงสูบน้ำขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 บ่อบำบัดน้ำขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและ แบบแปลนที่ อบต.บ้านหัน กำหนด)	310,000	ม.ค. - ก.ย. 69	✓			-
14	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและ บ่อบำบัดน้ำ บ้านหัน หมู่ที่ 1	ช่วงที่ 1 โรงสูบน้ำขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 บ่อบำบัดน้ำขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและ แบบแปลนที่ อบต.บ้านหัน กำหนด)	310,000	ม.ค. - ก.ย. 69	✓			-

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3. กลยุทธ์พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดี มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการบริโภค เพื่อการจำหน่าย เพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มช่องทางตลาด

(4) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อบรมแกนนำอาสาเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ	10,000	ม.ค. - ก.ย. 69	✓			-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาของบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน ให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ศักยภาพกลุ่มอาชีพต่าง ๆ	จัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป	40,000	ม.ค. - มี.ย. 69	✓			-

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

8. กลยุทธ์ พัฒนา ฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์ สืบสาน และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนิน การแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนพรรษา	จัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในตำบลบ้านหัน	80,000	มิ.ย. - ก.ค. 69	✓			-
2	โครงการประเพณีงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี	ดำเนินโครงการประเพณีงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี	20,000	มี.ค. 69			✓	4,390
3	โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหัน	100,000	พ.ย. 68 ไม่ได้ทำ	✓	-	-	-

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

2. กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียน

(4) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ระดับตำบล และระดับ อำเภอ	ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	5,000	ส.ค. - ก.ย.69	✓			-
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนภายในเขต ตำบล	50,000	ม.ค. 69 ไม่ทำ	✓	-	-	-
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัน	300,000	ต.ค. 68 - ก.ย.69		✓		151,200
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	จ่ายเงินรายหัวนักเรียน และเงินพัฒนาการจัด การศึกษา และเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สถานศึกษาภายในสังกัด	96,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓		33,280
5	วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหาร เสริม(นม))	จ่ายค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัน และโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 แห่ง	340,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓		128,259

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
6	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลบ้านหัน จำนวน 2 โรงเรียน	840,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓		611,981

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

6. กลยุทธ์ ดำเนินการโครงการเพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรง

(7) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้ งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการโคราชเมืองสะอาด ตำบลบ้านหัน น่ายู่ หมู่บ้านน่ามอง	รณรงค์ปลูกฝังให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในหมู่บ้านให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหัน	10,000	มี.ค. - เม.ย. 69			✓	14,960
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สำรวจประชากรสุนัขและแมว อบรมให้ความรู้ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหัน	60,000	มี.ค. - เม.ย. 69			✓	58,454

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้ งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
3	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหัน หมูที่ 1	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขใน กิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้าน จัดส่งโครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	เม.ย - ก.ย. 69	✓			-
4	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหัน โพธิ์ทอง หมูที่ 2	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขใน กิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้าน จัดส่งโครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69	✓			-
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ศรีษะกระบือ หมูที่ 3	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขใน กิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้าน จัดส่งโครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69	✓			-
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหัน สามัคคี หมูที่ 4	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขใน กิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้าน จัดส่งโครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	เม.ย. 69 - ก.ย. 69	✓			-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้ งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหันยางเอน หมู่ที่ 5	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้านจัดส่งโครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	เม.ย. - ก.ย.69	✓			-
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองโอง หมู่ที่ 6	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้านจัดส่งโครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69	✓			-
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้านจัดส่งโครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69	✓			-
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้านจัดส่งโครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69	✓			-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้ งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 9	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้านจัดส่งโครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69	✓			-
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหันวังเรือ หมู่ที่ 10	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้านจัดส่งโครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69	✓			-
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่นาหนอง หมู่ที่ 11	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยเป็นการดำเนินโครงการตามที่ชุมชน/หมู่บ้านจัดส่งโครงการมาขอรับการอุดหนุน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69	✓			-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ส่งเสริม/สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	30,000	มี.ค. - ก.ย. 69	✓			-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

11. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรม จัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

(3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมทบทวนและอบรมเพิ่ม ศักยภาพการปฏิบัติงาน อปพร.ตำบลบ้าน หัน	จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพ ทักษะการปฏิบัติงาน ให้แก่ อปพร.	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69	✓			-
2	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนด้านสาธารณภัย	จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยต่างๆ	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69	✓			-

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

4. กลยุทธ์ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาของบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน ให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

(6) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน	50,000	ม.ค. - มี.ย. 69	✓			-
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความสำคัญแก่สตรีได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	20,000	มี.ค. - ก.ย. 69	✓			-
3	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและครอบครัว	จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและครอบครัว	40,000	เม.ย. 69	✓			-
4	โครงการส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนชาวบ้าน	สนับสนุนอาชีพแก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนชาวบ้าน	30,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	✓			-
5	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและประชาชนตำบลบ้านหัน	จัดโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและประชาชนตำบลบ้านหัน	40,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	✓			-

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

4. กลยุทธ์ ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาของบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน ให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลบ้านหัน	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลบ้านหัน	10,000	ส.ค. - ก.ย. 69	✓			-
2	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	10,000	ส.ค. - ก.ย.69	✓			-
3	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลงานประเพณี เข้าพรรษาตำบลบ้านหัน	จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลงานประเพณี เข้าพรรษาตำบลบ้านหัน	10,000	มิ.ย. - ส.ค. 69	✓			-
4	โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล	จัดแข่งขันกีฬาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหัน	250,000	เม.ย. - พ.ค. 69			✓	400,145
5	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำหมู่บ้าน	จัดซื้อวัสดุกีฬา สำหรับใช้ในการฝึกซ้อม สำหรับเยาวชนและประชาชน จำนวน 11 หมู่บ้าน	80,000	มี.ค. 69			✓	79,999
6	โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กและเยาวชน	จัดอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็ก และเยาวชน	10,000	ส.ค. - ก.ย. 69	✓			

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

12. กลยุทธ์ พัฒนาและฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการ 1 อบท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จัดทำสวนสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ พืชพรรณสมุนไพร สรรพคุณ และการใช้ ประโยชน์	20,000	ม.ค. - ก.ย. 69	✓			-
2	โครงการปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม	ปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน/ป่าสาธารณะ เขตพื้นที่ตำบลบ้านหัน	10,000	ม.ค. - ก.ย. 69	✓			-
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000	ม.ค. - ก.ย. 69	✓			-

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

12. กลยุทธ์ พัฒนาและฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดอบรมศึกษาดูงานการดำเนินงานธนาคารขยะ	จัดอบรมศึกษาดูงานการดำเนินงานธนาคารขยะ	40,000	ยกเลิกโครงการ	✓	-	-	-

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

10. กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรม ชุมชนตำบลบ้านหัน	ดำเนินโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรม ชุมชนตำบลบ้านหัน	20,000	ม.ค. - ก.ย.69	✓			-
2	โครงการจัดประชุมประชาคม	จัดประชุมประชาคม ปีละ 1 ครั้ง	30,000	ก.พ. - ก.ค. 69		✓		23,490
3	โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์	จัดโครงการ อบต.สัมพันธ์ เพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากประชาชน	10,000	ม.ค. - ก.ย. 69	✓			-
4	โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความ เข้าใจ"การควบคุมภายในและการ บริหารจัดการความเสี่ยง"	จัดโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความ เข้าใจ"การควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง"	20,000	ม.ค. - ก.ย. 69	✓			-
5	โครงการอบรมคณะกรรมการประจำ หน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อยในการ เลือกตั้ง	จัดอบรมให้กับคณะกรรมการประจำหน่วย เลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความ สงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง	30,000	ธ.ค.68 - ม.ค. 69 แล้วเสร็จ			✓	29,437.50
6	โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	จัดอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	130,000	พ.ค. -ก.ย. 69	✓			-
7	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	อบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	20,000	เม.ย. - ก.ย. 69	✓			-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
8	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านหัน	ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน	40,000	พ.ย.68 -พ.ค. 69	✓			-
9	โครงการฝึกอบรมการจัดทำและการ บันทึกระบบบัญชีระหว่างองค์กร ปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นกับ หน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (New e-LAAS)	ฝึกอบรมการจัดทำและการบันทึกระบบ บัญชีระหว่างองค์กรปกครองปกครองส่วน ท้องถิ่นกับหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (New e-LAAS)	30,000	พ.ย. 68 - ก.ย. .69	✓			-
10	โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บ ภาษีและให้ความรู้แก่ประชาชนผู้เสีย ภาษี	ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และให้ ความรู้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีนอกสถานที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	10,000	พ.ย. 68 - ก.ค. 69	✓			

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากโครงการ/ กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนิน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานข้อมูล (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกิตติบุตร - โป่งสะเดา บ้าน หันวังเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 11,100.00 ตารางเมตร ลง หินคลกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร	6,993,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓		-
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิว แอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายบ้านหันสามัคคี -บ้านหลุมปูน ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน	ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,210.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 9,680.00 ตารางเมตร	4,883,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓		-