

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7 สายบ้านนายสำอาง - ฟาร์มไถ่นายเจริญ	357,000	ม.ค. - ก.ย. 68		✓		-
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนางสายทอง	94,000	ม.ค. - ก.ย. 68		✓		-
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัน หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางสวย - บ้านนางตุ้ย	89,000	ม.ค. - ก.ย. 68		✓		-
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันโพธิ์ ทอง หมู่ที่ 2 สายบ้านนางทองหนัก ปรางเลิศ - บ้านนาง คุณ สุวรรณจักร	297,000	ม.ค. - ก.ย. 68		✓		-
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันเมือง ตะกั่ว หมู่ที่ 8 ซอยบ้านผู้ใหญ่เจริญ	79,000	ม.ค. - ก.ย. 68		✓		-
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันยาง เอน หมู่ที่ 5 ซอยหลังบ้านนายสุวัฒน์ - บ้านนายสิน	61,000	ม.ค. - ก.ย. 68		✓		-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันวังเรือ หมู่ที่ 10 สายสระพระจันทร์ - โปรงสะเดา	359,000	ม.ค. - ก.ย. 68		✓		-
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัน เมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัด นครราชสีมา - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา	472,000	ม.ค. - ก.ย. 68	✓			-
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัน สามัคคี หมู่ที่ 4 - บ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8	472,000	ม.ค. - ก.ย. 68	✓			-
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีชะกระปือ หมู่ที่ 3 สายสระหนองไผ่ - ดอนหม้อแกง	350,000	ม.ค. - ก.ย. 68	✓			-
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หัน หมู่ที่ 1 ซอยข้างโรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาการ)	439,000	ม.ค. - ก.ย. 68	✓			-
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หันยางเอน หมู่ที่ 5 จากบ้านนางแก้วใจ - บ้านนางหนู มิน	209,000	ม.ค. - ก.ย. 68	✓			-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ใหม่นาหนอง หมู่ที่ 11 จากบ้านนางคำเปรียง - บ้าน นายบุญจันทร์	227,000	ม.ค. - ก.ย. 68	✓			-
14	โครงการปรับปรุงระบบประปาอบบาดาล บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 9	153,000	ม.ค. - ก.ย. 68	✓			-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

(4) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	15,000	พ.ค. - ก.ย. 68	✓			-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม อาชีพต่าง ๆ	50,000	ม.ค. - ก.ย. 68	✓			-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาและ ถวายเทียนพรรษา	100,000	ก.ค. 68	✓			-
2	โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีลอยกระทง	150,000	พ.ย. 67			✓	149,780

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(4) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	80,000	ม.ค. 68			✓	61,680
2	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับ ตำบล และระดับอำเภอ	5,000	ม.ค. - ก.พ. 68	✓			-
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	246,960	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		✓		-
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	87,220	ม.ค. 68		✓		-
5	วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริม(นม))	330,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		✓		-
6	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน ในสังกัด สพฐ.	770,400	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		✓		-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขอนามัย

(7) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการโคราชเมืองสะอาด ตำบลบ้านหัน นำอยู่ หมู่บ้านน้อมอง	10,000	ม.ค. - ก.ย. 68	✓			-
2	โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	30,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓			-
3	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	35,000	ม.ค. - ก.ค. 68	✓			-
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคติดต่ออื่น ๆ โรคระบาดอื่นๆ และโรคประจำถิ่น ต่างๆ	10,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓			-
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหัน หมู่ที่ 1	20,000	ก.ค. - ก.ย. 68	✓			-
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหันโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2	20,000	ก.ค. - ก.ย. 68	✓			-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านศรีชะกระบือ หมู่ที่ 3	20,000	ก.ค. - ก.ย. 68	✓			-
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหันสามัคคี หมู่ที่ 4	20,000	ก.ค. - ก.ย. 68	✓			-
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหันยางเอน หมู่ที่ 5	20,000	ก.ค. - ก.ย. 68	✓			-
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองโอง หมู่ที่ 6	20,000	ก.ค. - ก.ย. 68	✓			-
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7	20,000	ก.ค. - ก.ย. 68	✓			-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8	20,000	ก.ค. - ก.ย. 68	✓			-
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 9	20,000	ก.ค. - ก.ย. 68	✓			-
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหันวังเรือ หมู่ที่ 10	20,000	ก.ค. - ก.ย. 68	✓			-
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านใหม่หนอง หมู่ที่ 11	20,000	ก.ค. - ก.ย. 68	✓			-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓			-

(3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนด้านสาธารณสุข	10,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓			-
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนและอบรมเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงาน อปพร.ตำบลบ้านหัน	20,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓			-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

(6) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	50,000	ม.ค. - ก.ย. 68		✓		-
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	20,000	มี.ค. - ก.ย. 68	✓			-
3	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและครอบครัว	40,000	เม.ย. 68	✓			-
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คกก.ส่งเสริม สวัสดิการชุมชน คกก.เครือข่ายสุขภาพ และผู้นำ ชุมชน	30,000	ม.ค. - ก.ย. 68	✓			-
5	โครงการส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และ ปราชญ์ชาวบ้าน	30,000	ม.ค. - ก.ย. 68	✓			-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชน

3.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลบ้านหัน	10,000	ส.ค. 68	✓			-
2	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	10,000	เม.ย. 68	✓			-
3	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลงานประเพณี เข้าพรรษาตำบลบ้านหัน	10,000	ก.ค. 68	✓			-
4	โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล	300,000	ม.ค. 68	✓			-
5	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำหมู่บ้าน	80,000	พ.ย. 67			✓	79,995
6	โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กและเยาวชน	10,000	เม.ย. 68	✓			-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนา สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	10,000	ม.ค. - ก.ย. 68	✓			-
2	โครงการปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม	10,000	พ.ค. - ก.ย. 68	✓			-
3	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	20,000	พ.ค. - ก.ย. 68	✓			-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนา สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

(4) แผนงานเคและชุมชน

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมา ณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างรั้วกันแนวเขตที่หึงขะ บ้านหนองโอง หมู่ที่ 6	251,000	ม.ค. - ก.ย. 68		✓		-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการจัดอบรมศึกษาดูงานการดำเนินงาน ธนาคารขยะ	40,000	ม.ค. - ก.ย. 68	✓			-

5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

5.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์	10,000	มี.ค. - มี.ย. 68	✓			-
2	โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	100,000	ม.ค. - มี.ย. 68		✓		-
3	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	50,000	ม.ค. - มี.ย. 68		✓		-

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
4	โครงการจัดประชุมประชาคม	30,000	เม.ย. - พ.ค. 68	✓			-
5	โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้าน หัน	20,000	มี.ค. - ก.ย. 68	✓			-
6	โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีและให้ ความรู้แก่ประชาชนผู้เสียภาษี	10,000	มี.ค. - ก.ค. 68	✓			-
7	โครงการฝึกอบรมการจัดทำและการบันทึกระบบ บัญชีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ หน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)	30,000	ธ.ค. - ก.ย. 68	✓			-

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สำหรับโครงการที่จะใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดนทางระบายน้ำ และสะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวังเรือ - สระพระจันทร์ บ้านหัน หมู่ที่ 1	414,000	ต.ค. - ธ.ค. 67			✓	412,000
2	โครงการยกระดับฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยบ้านหันสามัคคี 1 บ้านหันสามัคคี หมู่ที่ 4	167,000	ต.ค. - ธ.ค. 67		✓		-
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อผันน้ำเสียระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านหันวังเรือ หมู่ที่ 10	204,000	ต.ค. - ธ.ค. 67		✓		-
4	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน	127,000	ต.ค. - ธ.ค. 67			✓	127,000

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

5.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	1,500,000	พ.ย. 67 - ก.ย. 68		✓		-

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการติดตั้งระบบกระจายข่าวเสียงไร้สาย	500,000	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	✓			-

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สำหรับโครงการที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล ทางระบายน้ำ และสะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเดินคู่ บ้านนา หนอง หมู่ที่ 7 – ป่าช้าบ้านไผ่เสา ตำบลกุดน้อย	350,000	ต.ค. - ธ.ค. 67			✓	350,000

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สำหรับโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล ทางระบายน้ำ และสะพาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่หนอง หมู่ที่ 11 - บ้านไก่อ่ซ่า หมู่ที่ 10 ตำบลกุดน้อย	7,139,000	ต.ค. 67 -ก.ย. 68		✓		-
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่หนอง หมู่ที่ 11 - บ้านไก่อ่ซ่า หมู่ที่ 10 ตำบลกุดน้อย	1,151,000	ต.ค. 67 -ก.ย. 68			✓	860,000